

11 LUGLIO 2017

DIREZIONE

OGGETTO: SETTORE SANBÀPOLIS: PROROGA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI DIVISORIE PRESSO GLI SPAZI VUOTI ALLOCATI PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO SANBÀPOLIS DA DESTINARE A UFFICI PER LA CASA DELLO SPORT A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (D.M. 22/02/2011) A SEGUITO DI VARIANTE

CODICE CIG: 68143324A8
CODICE CUP: H66J16000280003

Premesso che:

in data 3 novembre 2016, con determinazione del Direttore n. 259, Opera Universitaria ha approvato gli atti per lo svolgimento della procedura di affidamento della fornitura e posa in opera di pareti divisorie presso gli spazi vuoti allocati presso l'immobile denominato Sanbàpolis da destinare a uffici per la Casa dello sport a ridotto impatto ambientale (D.M. 22/02/2011).

L'affidamento dell'appalto è stato disposto sul Mercato Elettronico Provinciale mediante Richiesta di offerta (RDO) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 17 della L.P. 2/2016. La base di gara ammontava ad € 171.450,00 oltre ad € 1.510,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Con determinazione n. 85 di data 3 aprile 2017, è stata disposta l'aggiudicazione all'impresa AD-Solution s.r.l. la quale ha presentato la miglior offerta, con un ribasso del 13,10 % sull'importo a base di gara, per complessivi € 148.990,05 oltre ad € 1.510,00 per gli oneri della sicurezza.

Come previsto dalla lettera d'invito, ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, il contratto è stato stipulato per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della stessa L.P.. In data 26 aprile 2017 (prot. n. 2176) è stato firmato il verbale di consegna, alla presenza del direttore dei lavori, ing. Luca Masini. Ai sensi dell'art. 7 del capitolato, la fornitura avrebbe dovuto concludersi entro 60 giorni dall'inizio del contratto e pertanto, il giorno 26 giugno 2017.

In data 16/06/2017 (prot. n. 3131) il Direttore dei Lavori, ing. Luca Masini, ha sottoposto all'approvazione di Opera una prima variante relativa alla fornitura. Detta variante è stata autorizzata con determinazione n. 158 di data 20 giugno 2017. Per effetto di detta variante il direttore lavori aveva previsto una proroga sul termine dell'esecuzione della fornitura di 15 giorni e pertanto fino al giorno 11 luglio 2017.

In data 10 luglio 2017 (prot. N. 3588) l'impresa Ad Solutions ha presentato richiesta di differimento del termine di conclusione della fornitura richiedendo una proroga al 26/07/2017, finalizzata al

completamento della fornitura a seguito delle modifiche richieste dalla variante. Oltre alla produzione di materiale fuori standard, l'adattamento della fornitura alle richieste della direzione lavori ha comportato maggiori complessità di installazione e tempi di montaggio più articolati per la tipologia di prodotto richiesto.

E' stato pertanto interpellato il Direttore Lavori, al fine di verificare se la richiesta avanzata dalla ditta potesse essere accolta, il quale, con nota di data 10/07/2017 (prot. n. 3598 di data 11/07/2017) ha espresso parere favorevole, concedendo gli ulteriori 15 giorni richiesti.

Preso atto che la proroga in questione non muta la natura sostanziale del contratto, con il presente provvedimento si concede all'impresa Ad- Solutions una proroga di 15 giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione della fornitura. Si precisa che la stessa non potrà comportare alcun onere per Opera Universitaria.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n.26 “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- visto il D.P.P. n. 9-84/Leg. di data 11 maggio 2012 “*Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici"*”;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”);
- vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di concedere, per le ragioni espresse in premessa, una proroga di 15 giorni naturali consecutivi del termine di conclusione della fornitura e posa in opera di pareti divisorie presso gli spazi vuoti allocati presso l'immobile denominato Sanbàpolis da destinare a uffici

per la casa dello sport a ridotto impatto ambientale (d.m. 22/02/2011), pertanto fino al 26/072017;

2. di prendere atto che la proroga di cui la punto precederne non muta la natura sostanziale del contratto e non comporta oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente.

IL DIRETTORE
dott. Paolo Fontana

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA
