REG.DEL. N. **7**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: SETTORE SANTA MARGHERITA. LAVORI DI INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA NEOFORMATA P.ED. 7074 EX P.ED. 298 IN C.C. TRENTO - 4° STRALCIO: APPROVAZIONE MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI CUI ALLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 5

Il giorno 18 aprile 2025 ad ore 12:30 in seguito a convocazione disposta con avviso ai Componenti, si è riunito

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sotto la presidenza del

1	PRESIDENTE	FULVIO	CORTESE	P
2	COMPONENTE	SIMONA	DE FALCO	P
3	COMPONENTE	PAOLA	FOLADORI	AG
4	COMPONENTE	ROBERTA	GIORDANI	P
5	COMPONENTE	FRANCESCA	MARSELLA	P
6	COMPONENTE	VALENTINA	PERROTTA	P
7	COMPONENTE	RITA CLARISSA	ROSSO	P
8	COMPONENTE	GIANMARCO	RUVOLO	AG
9	COMPONENTE	MONICA	TASIN	P

P= presente; AG= assente giustificato; A= assente; P(vc)= presente in videoconferenza

Con la presenza di	REVISORA DEI CONTI	ELISA	BRUGNARA	P
	REVISORA DEI CONTI	MARIA	D'IPPOLITI	P
	REVISORA DEI CONTI	MARIA LETIZIA	PATRINIERI	P

Segretario verbalizzante	DIRETTORE	GIANNI	VOLTOLINI	P

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

CUP: **H63B08000190003**

Il Relatore comunica:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’Istruzione superiore” e istitutiva di Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce a Opera Universitaria competenza per l’erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari.

Con determinazione del Direttore n. 18 di data 04/02/2021 è stata approvata la documentazione di gara per l’esperimento della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli artt. 3, 4bis, 5, 7 e 8 della L.P. n. 2/2020 e ss.mm., dell'art. 30 comma 5bis, dell'art. 33 e dell'art. 40 comma 1 della L.p. 26/1993, degli artt. 9 e 19 della L.p. 2/2016, del Titolo IV, Capo V e dell'art. 63bis del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (citato anche regolamento di attuazione lavori pubblici), nonché delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1475 del 2 ottobre 2020 e n. 2028 del 4 dicembre 2020, per l’affidamento dell’appalto misto lavori e fornitura relativi alla demolizione e ricostruzione della neo formata p. ed. 7074 ex p. ed. 298 C.C. Trento destinata a mensa e servizi universitari – 4º stralcio – ricostruzione del fabbricato.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Opera n. 19 di data 28/10/2021 si è preso atto dell’aggiudicazione dell’appalto all’Associazione temporanea di Imprese (A.T.I.) “EDILVANZO S.R.L.” (capogruppo-mandataria) e “F.LLI NOSELLI S.A.S. DI CARLO NOSELLI & C.” (successivamente “F.LLI NOSELLI S.A.S. DI NOSELLI ROBERTA & C.” a cui è subentrata, a seguito di cessione d’azienda, “Ress Multiservice s.r.l.”) (mandante).

In data 10/12/2021 si è proceduto alla stipulazione del contratto d’appalto con consegna dei lavori avvenuta in data 24/01/2022.

La progettazione esecutiva architettonica nonché la direzione lavori con misura e contabilità di tale appalto sono stati affidati, previo confronto concorrenziale, all’arch. Luciano Eccher (come da determinazione n. 350 di data 04/11/2010).

Con determinazione n. 20 di data 29 gennaio 2025, veniva affidata la progettazione della quarta variante in corso d’opera, al gruppo di progettazione composto dall’arch. Luciano Eccher e dalla società STEA Progetto s.r.l. .

Dato atto che l’arch. Luciano Eccher, in data 14 marzo 2025 (prot. Opera 0002913) e con integrazioni di data 17 marzo 2025 e 18 marzo 2025 (prot. Opera 0002971 e prot. Opera 0003022) ha presentato la documentazione relativa all’attività di progettazione architettonica, stante l’esigenza di garantire la speditezza dell’azione amministrativa, con determinazione n. 79 di data 24 marzo 2025 veniva approvata la quarta variante in corso d’opera, rimandando a successivo provvedimento l’approvazione della variante relativa gli impianti elettrici e meccanici mediante una quinta variante in corso d’opera.

In data 11 aprile 2025 (prot. Opera 0003951) l'arch. Luciano Eccher ha presentato la documentazione relativa all'attività di progettazione degli impianti elettrici e meccanici, dalla quale emerge il seguente quadro economico:

	Lavori principali	Progetto a	Offerta b	Pdv1 c 1° Rinegoz.	Pdv2 d V. Arch.	Pdv3 e 2° Rinegoz.	Pdv4 f Variante architettonica	Pdv5 g Variante impiantistica	Variazione g-f
a1	Lavori a base d'asta OG1(edifici civili ed industriali)	€ 1 948 113,13	€ 1 693 141,09	€ 2 304 796,26	€ 2 431 762,44	€ 2 528 751,57	2 648 729,58 €	2 664 477,59 €	€ 15 748,01
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 52 696,91	€ 52 696,91	€ 52 949,41	€ 80 751,32	€ 92 943,28	101 391,67 €	101 391,67 €	€ -
a2	Lavori a base d'asta OS3 (impianto idrico sanitario)	€ 219 549,19	€ 186 625,93	€ 199 565,17	€ 199 565,17	€ 206 711,00	212 563,58 €	259 420,64 €	€ 46 857,06
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5 938,86	€ 5 938,86	€ 5 938,86	€ 5 938,86	€ 5 938,86	5 938,86 €	5 938,86 €	€ -
a3	Lavori a base d'asta OS28 (impianti termici e di condizionamento)	€ 686 735,17	€ 583 683,54	€ 754 157,00	€ 754 157,00	€ 766 692,25	767 433,45 €	912 625,32 €	€ 145 191,87
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18 576,34	€ 18 576,34	€ 18 576,34	€ 18 576,34	€ 18 576,34	18 576,34 €	18 576,34 €	€ -
a4	Lavori a base d'asta OS30 (Impianti interni elettrici)	€ 518 439,58	€ 440 189,54	€ 515 492,28	€ 529 982,48	€ 542 671,14	544 561,12 €	686 678,13 €	€ 142 117,01
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 14 023,91	€ 14 023,91	€ 14 023,91	€ 14 023,91	€ 14 023,91	14 023,91 €	14 023,91 €	€ -
a5	FORNITURE (Cucina, Lavaggio, Distribuzione, Pizzeria ecc.)	€ 527 448,34	€ 530 425,55	€ 530 425,55	€ 530 425,55	€ 621 376,89	644 936,52 €	644 936,52 €	€ -
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ -		€ -					
A1	Lavori esclusi oneri sicurezza	€ 3 900 285,41	€ 3 434 065,65	€ 4 304 436,26	€ 4 445 892,64	€ 4 666 202,85	€ 4 818 224,25	€ 5 168 138,20	€ 349 913,95
A2	Oneri sicurezza	€ 91 236,02	€ 91 236,02	€ 91 488,52	€ 119 290,43	€ 131 482,39	€ 139 930,78	€ 139 930,78	€ -
A	**Totale lavori**	**€ 3 991 521,43**	**€ 3 525 301,67**	**€ 4 395 924,78**	**€ 4 565 183,07**	**€ 4 797 685,24**	**€ 4 958 155,03**	**€ 5 308 068,98**	**€ 349 913,95**
	Somme a disposizione								
B1	IVA (10%) su A	€ 399 152,14	€ 352 530,17	€ 439 592,48	€ 456 518,31	€ 479 768,52	€ 495 815,50	€ 530 806,90	€ 34 991,39
B2	Lavori in economia per demolizione fabbricati esistenti e approntamento area compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed imprevisti								
B3	Imprevisti compresi oneri fiscali	€ 112 200,00	€ 112 200,00						
B4	Imprevisti Analisi rischio geologico compresi oneri fiscali	€ 3 577,78	€ 3 577,78	€ 3 577,78	€ 3 577,78	€ 3 577,78	€ 3 577,78	€ 3 577,78	
B5	Contratti canoni ed allacciamenti compresi oneri fiscali	€ 18 700,00	€ 18 700,00	€ 18 700,00	€ 18 700,00	€ 18 700,00	€ 18 700,00	€ 59 513,16	€ 40 813,16
B6	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato speciale d'Appalto (art. 15 comma 8 DM 145/2000) compresi oneri fiscali								
B7	Accantonamento per opere d'arte LP 2/83 compresi oneri fiscali	€ 18 300,00	€ 18 300,00	€ 18 300,00	€ 18 300,00	€ 18 300,00	€ 18 300,00	€ 18 300,00	€ -
B8	Compenso per la commissione aggiudicatrice compresi oneri fiscali	€ 12 000,00	€ 12 000,00	€ 12 000,00	€ 12 000,00	€ 12 000,00	€ 12 000,00	€ 12 000,00	€ -
B9	Espropri								
B10	Oneri per lavori e acquisti vari, comprese attrezzature hardware e software, materiale fotografico, testi specialistici, manufatti e opere, arredi vari, cancelleria, riproduzione copie, materiali di consumo e interventi specialistici (oneri fiscali inclusi)								
B11	Acreditamento e certificazione GBC HOME	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ -
B12	Ristoro cave materiali								
B13	Spese tecniche (oneri previdenziali e fiscali compresi)	€ 405 155,39	€ 405 155,39	€ 410 389,19	€ 418 506,85	€ 423 740,65	€ 434 725,34	€ 530 806,90	€ 96 081,56
B14	Ribasso d'asta (11,953%)		€ 466 219,76	€ 466 219,76	€ 289 581,78	€ 289 581,78	€ 119 125,91	€ 119 125,91	€ -
B15	Iva sul ribasso d'asta		€ 46 621,98	€ 46 621,98	€ 28 958,18	€ 28 958,18	€ 11 912,59	€ 11 912,59	€ -
B16	Arrotondamento	-€ 0,74	-€ 0,74	-€ 0,74	-€ 0,74	-€ 0,74	-€ 0,74		
B	**Totale somme a disposizione**	**€ 989 084,57**	**€ 1 455 304,33**	**€ 1 435 400,45**	**€ 1 266 142,16**	**€ 1 294 626,17**	**€ 1 134 156,38**	**€ 1 306 043,24**	**€ 171 886,85**
C	**Totale (A + B)**	**€ 4 980 606,00**	**€ 4 980 606,00**	**€ 5 831 325,23**	**€ 5 831 325,23**	**€ 6 092 311,41**	**€ 6 092 311,41**	**€ 6 614 112,22**	**€ 521 800,80**

Dato atto che le lavorazioni comportano modifiche per € 851.364,05.= e un aumento del valore del contratto di appalto pari ad € 349.913,95.= senza IVA, così suddivisi:

- lavori e forniture eseguiti in più pari ad € 600.639,00.=;
- lavori e forniture eseguiti in meno pari ad € 250.725,05.=;

preso atto che in buona parte le variazioni apportate al progetto derivano da circostanze impreviste e imprevedibili dalla stazione appaltante in fase di gara, in quanto trattasi in taluni casi di modifiche dovute a variazioni dei prodotti sul mercato e adeguamenti degli impianti o in altri casi a modifiche resesi necessarie al fine di adeguarsi agli standard del nuovo decreto ministeriale n. 481/2024 e al protocollo di decarbonizzazione;

visto l'art. 27, co. 2 lett. c) della L.p. 2/2016 secondo cui i contratti possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto se *"la necessità della modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara"* qualora non venga alterata la natura generale del contratto e l'aumento di prezzo dell'appalto non sia superiore al 50% del valore iniziale del contratto;

visto che l'articolo testé citato dispone che in caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica;

preso atto che nel quadro economico sono stati altresì adeguati gli importi per le spese tecniche ed aggiornato l'importo necessario agli allacciamenti e l'IVA, portando il quadro complessivo dell'opera da € 6.092.311,41.= a € 6.614.112,22.=;

preso atto che ciò comporta una maggiore spesa rispetto alle attuali risorse per arrotondati € 521.800,80.=;

visti gli elaborati della variante predisposti dai professionisti, previa acquisizione del parere dell'assistente al RUP, con determinazione del Direttore n. 100 di data 18 aprile 2025 è stata approvata in linea tecnica la variante n. 5 al progetto esecutivo dei lavori di demolizione e ricostruzione della neo formata p. ed. 7074 (ex p. ed 298) C.C. Trento in via Santa Margherita destinata a mensa e servizi universitari, subordinando l'approvazione definitiva (sia in linea tecnica sia in linea amministrativa) della suddetta variante alla modifica del quadro economico da parte del Consiglio di Amministrazione di Opera Universitaria e alla conseguente disponibilità di risorse per la copertura finanziaria dello stesso (oltre che al parere dell'organo consultivo monocratico provinciale, richiesto ai sensi degli artt. 54 e 55 della Legge provinciale 26/1993, che alla data odierna non è stato emesso);

con il presente provvedimento si propone l'approvazione della modifica del Quadro Economico dell'appalto relativo ai lavori di demolizione e ricostruzione della neo formata p. ed. 7074 (ex p. ed 298) C.C. Trento in via Santa Margherita destinata a mensa e servizi universitari prevedendo un aumento pari ad arrotondati € 521.800,80.= Iva compresa come di seguito evidenziato:

	Lavori principali	Progetto a	Offerta b	Pdv1 c 1° Rinegoz.	Pdv2 d V. Arch.	Pdv3 e 2° Rinegoz.	Pdv4 f Variante architettonica	Pdv5 g Variante impiantistica	Variazione g-f
a1	Lavori a base d'asta OG1(edifici civili ed industriali)	€ 1 948 113,13	€ 1 693 141,09	€ 2 304 796,26	€ 2 431 762,44	€ 2 528 751,57	2 648 729,58 €	2 664 477,59 €	€ 15 748,01
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 52 696,91	€ 52 696,91	€ 52 949,41	€ 80 751,32	€ 92 943,28	101 391,67 €	101 391,67 €	€ -
a2	Lavori a base d'asta OS3 (impianto idrico sanitario)	€ 219 549,19	€ 186 625,93	€ 199 565,17	€ 199 565,17	€ 206 711,00	212 563,58 €	259 420,64 €	€ 46 857,06
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5 938,86	€ 5 938,86	€ 5 938,86	€ 5 938,86	€ 5 938,86	5 938,86 €	5 938,86 €	€ -
a3	Lavori a base d'asta OS28 (impianti termici e di condizionamento)	€ 686 735,17	€ 583 683,54	€ 754 157,00	€ 754 157,00	€ 766 692,25	767 433,45 €	912 625,32 €	€ 145 191,87
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18 576,34	€ 18 576,34	€ 18 576,34	€ 18 576,34	€ 18 576,34	18 576,34 €	18 576,34 €	€ -
a4	Lavori a base d'asta OS30 (Impianti interni elettrici)	€ 518 439,58	€ 440 189,54	€ 515 492,28	€ 529 982,48	€ 542 671,14	544 561,12 €	686 678,13 €	€ 142 117,01
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 14 023,91	€ 14 023,91	€ 14 023,91	€ 14 023,91	€ 14 023,91	14 023,91 €	14 023,91 €	€ -
a5	FORNITURE (Cucina, Lavaggio, Distribuzione, Pizzeria ecc.)	€ 527 448,34	€ 530 425,55	€ 530 425,55	€ 530 425,55	€ 621 376,89	644 936,52 €	644 936,52 €	€ -
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ -		€ -					
A1	Lavori esclusi oneri sicurezza	€ 3 900 285,41	€ 3 434 065,65	€ 4 304 436,26	€ 4 445 892,64	€ 4 666 202,85	€ 4 818 224,25	€ 5 168 138,20	€ 349 913,95
A2	Oneri sicurezza	€ 91 236,02	€ 91 236,02	€ 91 488,52	€ 119 290,43	€ 131 482,39	€ 139 930,78	€ 139 930,78	€ -
A	**Totale lavori**	**€ 3 991 521,43**	**€ 3 525 301,67**	**€ 4 395 924,78**	**€ 4 565 183,07**	**€ 4 797 685,24**	**€ 4 958 155,03**	**€ 5 308 068,98**	**€ 349 913,95**
	Somme a disposizione								
B1	IVA (10%) su A	€ 399 152,14	€ 352 530,17	€ 439 592,48	€ 456 518,31	€ 479 768,52	€ 495 815,50	€ 530 806,90	€ 34 991,39
B2	Lavori in economia per demolizione fabbricati esistenti e approntamento area compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed imprevisti								
B3	Imprevisti compresi oneri fiscali	€ 112 200,00	€ 112 200,00						
B4	Imprevisti Analisi rischio geologico compresi oneri fiscali	€ 3 577,78	€ 3 577,78	€ 3 577,78	€ 3 577,78	€ 3 577,78	€ 3 577,78	€ 3 577,78	
B5	Contratti canoni ed allacciamenti compresi oneri fiscali	€ 18 700,00	€ 18 700,00	€ 18 700,00	€ 18 700,00	€ 18 700,00	€ 18 700,00	€ 59 513,16	€ 40 813,16
B6	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato speciale d'Appalto (art. 15 comma 8 DM 145/2000) compresi oneri fiscali								
B7	Accantonamento per opere d'arte LP 2/83 compresi oneri fiscali	€ 18 300,00	€ 18 300,00	€ 18 300,00	€ 18 300,00	€ 18 300,00	€ 18 300,00	€ 18 300,00	€ -
B8	Compenso per la commissione aggiudicatrice compresi oneri fiscali	€ 12 000,00	€ 12 000,00	€ 12 000,00	€ 12 000,00	€ 12 000,00	€ 12 000,00	€ 12 000,00	€ -
B9	Espropri								
B10	Oneri per lavori e acquisti vari, comprese attrezzature hardware e software, materiale fotografico, testi specialistici, manufatti e opere, arredi vari, cancelleria, riproduzione copie, materiali di consumo e interventi specialistici (oneri fiscali inclusi)								
B11	Acreditamento e certificazione GBC HOME	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ -
B12	Ristoro caro materiali								
B13	Spese tecniche (oneri previdenziali e fiscali compresi)	€ 405 155,39	€ 405 155,39	€ 410 389,19	€ 418 506,85	€ 423 740,65	€ 434 725,34	€ 530 806,90	€ 96 081,56
B14	Ribasso d'asta (11,953%)		€ 466 219,76	€ 466 219,76	€ 289 581,78	€ 289 581,78	€ 119 125,91	€ 119 125,91	€ -
B15	Iva sul ribasso d'asta		€ 46 621,98	€ 46 621,98	€ 28 958,18	€ 28 958,18	€ 11 912,59	€ 11 912,59	€ -
B16	Arrotondamento	-€ 0,74	-€ 0,74	-€ 0,74	-€ 0,74	-€ 0,74	-€ 0,74		
B	**Totale somme a disposizione**	**€ 989 084,57**	**€ 1 455 304,33**	**€ 1 435 400,45**	**€ 1 266 142,16**	**€ 1 294 626,17**	**€ 1 134 156,38**	**€ 1 306 043,24**	**€ 171 886,85**
C	**Totale (A + B)**	**€ 4 980 606,00**	**€ 4 980 606,00**	**€ 5 831 325,23**	**€ 5 831 325,23**	**€ 6 092 311,41**	**€ 6 092 311,41**	**€ 6 614 112,22**	**€ 521 800,80**

Si segnala infine che a seguito delle nuove lavorazioni previste dalla quinta variante, considerato che il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori è attualmente fissato al 14 maggio 2025, come suggerito dal progettista della variante, si ritiene congruo concedere ulteriori 80 giorni consecutivi per l'ultimazione dei lavori.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, il Budget economico e il Piano investimenti per il triennio 2025-2027 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15, di data 28 novembre 2024 e con deliberazione della Giunta provinciale del 30 dicembre 2024 n. 2276;
- vista la I^ Variazione al Budget economico 2025-2027 e la I^ Variazione al Piano Investimenti 2025-2027 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6, di data 18 aprile 202e, in attesa di approvazione da parte della Giunta Provinciale;
- vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
- visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- vista la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni”;

- visto il Decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg “Regolamento concernente criteri e modalità applicativi della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 per l'affidamento di contratti pubblici in emergenza COVID-19”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, l’incremento del Quadro Economico inerente l’“INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA NEOFORMATA P. ED. 7074 EX P. ED. 298 IN C.C. TRENTO - 4° STRALCIO ESECUTIVO” per un importo complessivo pari ad € 521.800,80 al fine di fare fronte alla maggiore spesa derivante dall’approvazione della variante in corso d’opera n. 5 subordinatamente al rilascio del parere dell’organo provinciale monocratico, richiesto ai sensi degli artt. 54 e 55 della Legge provinciale 26/1993, non ancora pervenuto;
2. di approvare a seguito del finanziamento di cui al punto 1. il nuovo quadro economico che risulta attestarsi su un importo complessivo pari ad € 6.614.112,22.=;
3. di prendere atto che l'incremento del quadro economico di cui al punto 1), trova copertura sul Piano Investimenti 2025 alla macrovoce P2016003 "Cantierizzazione Mensa/Alloggi S. Margherita";
4. di integrare il programma di spesa n. 174 adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione, n. 16 del 20 dicembre 2024, sulla macrovoce P2016003 "Cantierizzazione Mensa/Alloggi S. Margherita" per l'importo pari a € 521.800,80 a totale copertura del quadro economico aggiornato.

Adunanza chiusa ad ore 14:20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Prof. Fulvio Cortese

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Gianni Voltolini

RAGIONERIA

DELIBERA SOGGETTA AD APPROVAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE: ☐

DELIBERA N._____ DEL _____

DELIBERA NON SOGGETTA AD APPROVAZIONE: ✓

VISTO RAGIONERIA

Esercizio 2025

Macrovoce P2016003

Centro di costo 16 per - € 521.800,80 – PRG 174/2

LA RAGIONERIA